

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX PRU					
Lieu	Nom des opérations	Nombre de logements	Type	Avancement au 18/06/2008	Mise en location prévisionnelle
MSUD	Moulins, Ilot Thonier	26	collectif	Second œuvre	oct.-08
MSUD	Moulins, Ilot Thonier	25	individuel	Appel d'offres	mars-09
MSUD	Moulins, 5 rue des Coularays	8	individuel	Clos couvert 90%	01/09/2008 et 01/11/2008
MSUD	Moulins, 3 rue M. et F. Mercier	3	individuel	Livré	avr.-08
MSUD	Moulins, 75 rue des Garceaux	9	individuel	Travaux en cours	avr.-09
MSUD	Moulins, 75 rue des Garceaux	5	AA individuel	Travaux en cours	avr.-09
MSUD	Moulins, 17 rue Thonier	1	AA individuel	Livré	avr.-08
MSUD	Moulins, les Champins	32	individuel	Programmation	mars-10
MSUD	Moulins, Ecole des rives d'allier	5	collectif	APD	janv.-09

SOUS-TOTAL MOULINS-SUD 114

S/T CUMULÉ MOULINS SUD

CENTRE	Moulins, 30 cours de Bercy	16	collectif	DCE	sept.-09
CENTRE	Moulins, rue Antoine d'Auvergne	1	AA individuel	Réception	juin-08
CENTRE	Moulins, 19 rue Achille Roche	3	AA collectif	Réception	juin-08
CENTRE	Moulins, 49 bis rue de Decize	1	AA individuel	Réception	juin-08
CENTRE	Moulins, 9 et 11 rue des Minimes	2	AA individuel	Réception	mai-08
CENTRE	Moulins, rue Gaspard Roux	1	AA individuel	Fin des Travaux	juin-08
CENTRE	Moulins, rue du Lycée	3	collectif	Début des travaux	janv.-09

SOUS-TOTAL CENTRE VILLE 27

S/T CUMULÉ CENTRE VILLE

FAUB	Moulins, rue Danton	15	individuel	Second œuvre	sept.-08
FAUB	Moulins, 103 rue de Bourgogne	2	AA collectif	Avant Projet	juin-09
FAUB	Moulins, 82 bis rue Denis Papin	1	AA individuel	Début des travaux	nov.-08
FAUB	Moulins, 55 rue de Decize	3	collectif	Permis de constr.	avr.-09
FAUB	Moulins, 180 rue de Decize	2	AA collectif	Début des travaux	oct.-08
FAUB	Moulins, Gare de débord	1	AA individuel	Réception	mai-08
FAUB	Moulins 93, rue de Paris	3	AA collectif	Programmation	mars-10

SOUS-TOTAL FAUBOURG 27

S/T CUMULÉ FAUBOURG

MADEL	Moulins, 37 avenue de la Libération	15	individuel	Second œuvre	01/08/2008 et 01/09/2008
MADEL	Moulins, impasse de la Murière	9	individuel	DCE	mars-10
MADEL	Moulins, impasse de la Murière	4	collectif	DCE	mars-10
MADEL	Moulins, 53 route de Montilly	8	individuel	APS	juin-09
MADEL	Moulins, rue des Magnots	2	individuel	Clos couvert 90%	nov.-08

SOUS-TOTAL MADELEINE 38

S/T CUMULÉ MADELEINE

YZE	Yzeure, 88 rue Ampère	5	collectif	Appel d'Offres	avr.-09
YZE	Yzeure, Rue du Beau Crucifix	13	individuel	APD	juin-09
YZE	Yzeure, Les Ozières	32	individuel	Programmation	mars-10
YZE	Yzeure, Les Ozières	12	collectif	Programmation	mars-10
YZE	Yzeure, 6 rue Denis Papin	3	collectif	Esquisse	juin-09

SOUS-TOTAL YZEURE 65

SOUS-TOTAL CUMULÉ YZEURE

TOTAL GENERAL PRU 271

TOTAL GENERAL CUMULÉ PRU

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX PLAN DE COHESION SOCIAL

Lieu	Nom des opérations	Nombre de logements	Type	Avancement au 18/06/2008	Date de fin de travaux
MSUD	Rue 70-72 rue Henri Barbusse	2	AAindividuel PLAI	Second œuvre	nov.-08

SOUS-TOTAL MOULINS-SUD 2

SOUS-TOTAL CUMULÉ YZEURE

YZE	Yzeure, rue du Beau Crucifix	18	individuel	APD	juin-09
YZE	Yzeure, Route de Gennetines (Clarinettes)	10	Collectifs PLAI	Consultation MOE	janv.-10
YZE	Yzeure, Route de Gennetines (Clarinettes)	14	Collectifs PLUS	Consultation MOE	janv.-10

SOUS-TOTAL YZEURE 42

SOUS-TOTAL CUMULÉ YZEURE

AVER	Avermes, Rue J.B Gaby	7	individuel PLAI	Esquisse	nov.-09
AVER	Avermes, Rue J.B Gaby	3	individuel PLUS	Esquisse	nov.-09
AVER	Avermes, Rue J.B Gaby	6	Collectif PLUS	Esquisse	nov.-09
AVER	Avermes, Chemin de Chavennes	8	individuel PLUS	Début des travaux	juil.-09

SOUS-TOTAL AVERMES 24

SOUS-TOTAL CUMULÉ AVERMES

HORSAGLO	Dompierre sur Besbre, Condant	17	individuel PLUS	Demarrage travaux	nov.-09
HORSAGLO	Souvigny, route d'Autry	5	individuel PLUS	Gros œuvre	déc.-08
HORSAGLO	Chevagnes, Troncay	6	individuel PLUS	Réception	août-08
HORSAGLO	Bressolles, les Vignes	5	individuel PLUS	Livré	avr.-08
HORSAGLO	Beaulon, La Misère	3	individuel PLUS	second oeuvre	sept.-08

SOUS-TOTAL HORS AGGLO 36

S/T CUMULÉ HORS AGGLO

TOTAL GENERAL PCS 104

TOTAL GENERAL PCS CUMULE

PALULOS

Lieu	Nom des opérations	Nombre de logements	Type	Avancement au 18/06/2008	Date de fin de travaux
CENTRE	Rue Jean-Jacques Rousseau	50	Remplaceme nt des menuiseries extérieures	Début des travaux	nov.-08

SOUS-TOTAL PALULOS 50

SOUS-TOTAL CUMULÉ PALULOS

PLS

Lieu	Nom des opérations	Nombre de logements	Type	Avancement au 18/06/2008	Date de fin de travaux
MADEL	Impasse des Bretins	10	Individuels	Second œuvre	nov.-08

SOUS-TOTAL PLS 10

SOUS-TOTAL CUMULÉ PLS